

ID punto de cámara	19-PC1
Número consecutivo	1
Municipio	Amagá
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	16/01/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Lisbeth Cardona
Contrato disponible	724_2025

1. Localización del diagnóstico

Vereda / sector	PIEDRECUESTA
Dirección del punto / sector	Calle 51, Amagá, Antioquia
Latitud	6.040877695593581
Longitud	-75.7025435504079
Coordenadas formulario	-75.7_6.04
Ubicación captura	

Croquis ubicación



2. Información de acompañamiento, energía y comunicación

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Juan David Londoño
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Información conexión eléctrica	Acometida electrica con cable concentrico 2*8+8
Medio de comunicación	INT_TERCEROS
Información conexión comunicación	Instalacion de ultima milla de fibara optica, esta fue tendida por aliado encargado de conectividad, se canaliza e ingresa al gabinete, se instala caja terminal y se fusionan hilos de

	fibra
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	
Radio enlace - un	
Evidencia conexión eléctrica  Evidencia conexión comunicación 	

3. Componentes estructurales

Tipo de montaje	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Otro montaje	
Altura poste	14MTS
Requiere caja	SI
Tipo de caja	CAJA_TERMINAL_OB
Cantidad cajas - un	1
Requiere infraestructura subterránea	SI
Infraestructura subterránea	CANALIZACION
Cantidad canalización - ml	48
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	
Cantidad andén - m²	
Cantidad cordones - un	
Cantidad caja 50x50 - un	
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo de gabinete	GABINETE_EXT
Requiere corona	SI
Requiere brazo de soporte	SI
Tipo de brazo de soporte	BRAZO_PTZ

4. Componentes eléctricos

Requiere cables	SI
Tipos de cable	2X8+8AWG
Cable 2X8+8 AWG - ml	76
Cable 3X12 AWG - ml	
Cable 3X10 AWG - ml	
Cable UTP 6 exterior - ml	
Cable UTP 6 exterior mensajero - ml	
Requiere sistema puesta a tierra	SI
Requiere equipo TX/RX microondas	NO

5. Componentes de equipos

Requiere cámara	SI
-----------------	----

Cantidad de cámaras	1
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_1_5
Cantidad UPS - un	1
Requiere switch	SI
Tipo switch	SW_8P_IND
Cantidad switch - un	1

6. Cámaras diagnosticadas

Cámara	PTZ
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 

7. Licencias y servidores

Requiere licencias	SI
Licencias seleccionadas	LIC_VMS
Licencias integración VMS - un	1
Licencias reconocimiento placas - un	
Licencias reconocimiento facial - un	
Licencias altavoz SIP - un	
Existe servidor	NO
Requiere servidor	NO
Tipo de servidor	
Cantidad servidores - un	
Evidencia servidor	

--

8. Observaciones generales

Observaciones	
---------------	--

9. Registro fotográfico

--

10. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	